

Off. S. M. S.	Descrizione dei lavori	Quantità	Prezzo	Importo	
				Partita	Totale
	<p>Riparto M³ 22 57</p> <p>e) Colonne di fianco ai detti Pilastri con relative basi e capitelli, foggiati alla maniera dorica romana M³ (4.00 x 0.40 x 0.40) 11 = M³ 2 56</p> <p>f) Colonnine e pilastri in alto delle colonne maggiori e sovrastanti il grande arco della cella delle campane - compreso: basi, e capitelli alla maniera dorica posti in opera completa = M³ (2.00 x 0.25 x 0.25) 16 = M³ 2 03</p> <p>g) Archivolti modanati della cella delle campane, - piccoli architravi sovrastanti alle colonnine, e pilastri sovrastanti, e contorni delle finestre circolari, esistenti di fianco ai grandi archi della cella delle campane M³ (10.00 x 0.20 x 0.80) 4 = M³ 6 40</p> <p>A ripartirsi M³ 33 50</p>			L. 40895 73	
					L. 40895 73